



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

---

N. 20 Reg. Gen.

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

**N. 7**

**del 20-01-2022**

**OGGETTO:**

Lavori di manutenzione straordinaria della fognatura sita in Borgata Villa. Determinazione di approvazione della documentazione amministrativa e contabile, dello Stato Finale dei Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione, Quadro Economico Consuntivo Finale e liquidazione delle spettanze all'impresa esecutrice e professionista incaricato. CIG Impr. 832856988E CIG Prof. Z1C2A68D5

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Franco Grill

**CONSIDERATO** che si sono stati realizzati i lavori previsti dal progetto di “Manutenzione straordinaria della fognatura della borgata Villa” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 11/11/2019;

**DATO ATTO** che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 77 del 01/10/2020 si affidavano i lavori di Manutenzione Straordinaria della fognatura della borgata Villa alla ditta Impresa Edile Barus S.a.s. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali – P I.V.A. 02734620012 che ha presentato l’offerta migliore per l’esecuzione dei lavori pari ad € 62.520,25 oltre I.V.A. di legge, di cui € 60.304,92 per lavori al netto del ribasso d’asta e di € 2.215,33 quali oneri della sicurezza

**VISTO** il contratto Rep. n° 262/2020 sottoscritto in data 21/12/2020 con il quale vennero affidati alla ditta Impresa Edile Barus S.a.s. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali – P I.V.A. 02734620012, per l’importo di € 62.520,25 oltre I.V.A. di legge, di cui € 60.304,92 per lavori al netto del ribasso d’asta e di € 2.215,33 quali oneri della sicurezza, oltre IVA per un totale di € 68.772,28;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 25/08/2021;

**VISTA**

- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 148 del 20/10/2021 con cui si approva la documentazione costituente lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 redatto in data 15/09/2021 e si dispone la liquidazione delle spettanze ivi indicate a favore dell’impresa affidataria dei lavori;

- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 177 del 23/11/2021 con cui si approva la documentazione costituente lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 redatto in data 25/10/2021 e si dispone la liquidazione delle spettanze ivi indicate a favore dell’impresa affidataria dei lavori;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 193 del 13/12/2021 con cui si approva la modifica di contratto durante il periodo di efficacia, così come previsto dall’art. 106 comma 1), lettera e) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i per un totale complessivo di € 68.462,97 oltre I.V.A. di legge;

**VISTO**

- il Verbale di sospensione dei lavori redatto in data 03/11/2021;
- il Verbale di ripresa dei lavori redatto in data 03/01/2022
- Il Verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 04/01/2021

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 04/01/2021 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Martignoni Andrea con studio in Via Chiesa di Miradolo n. 20 – 10069 San Secondo di Pinerolo e sottoscritto senza riserva alcuna da parte della ditta appaltatrice dei lavori

**VISTO** lo Stato finale lavori redatto in data 04/01/2022 dal direttore dei lavori, Dott. Ing. Martignoni Andrea con studio in San Secondo di Pinerolo (TO), Strada Chiesa di Miradolo n. 20, dal quale risultano eseguiti alla data del 04/01/2022, dalla ditta Impresa Edile Barus S.a.s. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali – P I.V.A. 02734620012 lavori per l’importo di € 74.688,41 oltre I.V.A. di legge a cui dedotti: il ribasso d’asta e gli stati di avanzamento dei lavori già liquidati resta un importo netto di € 6.255,32;

**VISTA** la fattura n. 04/2022 emessa in data 04/01/2022 dal professionista incaricato Dott. Ing. Martignoni Andrea con studio in Via Chiesa di Miradolo n. 20 – 10069 San Secondo di Pinerolo per le attività professionali relative alla progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, acquisita al protocollo comunale in data 04/01/2022 al n.

26 che riporta un totale imponibile di € 7.500,00 oltre Oneri Professionali ed I.V.A. a determinare un totale del documento di € 9.516,00;

**DATO ATTO** che in data 12/01/2022 prot. n. 4495 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, ha dichiarato regolare la posizione contributiva dell'Ing. Martignoni Andrea, con studio con studio in Via Chiesa di Miradolo n. 20 – 10069 San Secondo di Pinerolo (TO), (Codice Fiscale MRTNDR73T03G674I);

**VISTA** la fattura n. 1/PA del 19/01/2022 emessa dalla ditta Impresa Edile Barus S.a.s. di Barus Moreno & C con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali quale saldo per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, e acquisita al protocollo comunale in data 19/01/2022 prot. n. 198 che riporta un totale imponibile di € 6.255,32 oltre 10% di I.V.A. a determinare un totale del documento di € 6.880,85;

**DATO ATTO** che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS\_28768021 valido fino al 18/03/2022 ha comunicato che la ditta BARUS s.a.s di Barus Moreno & C. con sede in Prali – Località Goutagliò n. 1 (P.I.V.A. – C.f. 02734620012), risulta regolare ai fini del DURC;

**VISTI** gli accantonamenti a favore del Responsabile Unico del Procedimento e delle quote di accantonamento innovazione tecnologica;

**DATO ATTO** per tanto che il quadro economico consuntivo finale dei lavori riporta le sotto indicate voci di spesa:

<b>1</b>	<b>Importo lavori</b>		
	importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	65.971,91
	Importo oneri per la sicurezza	€	2.215,33
	<b>Importo totale lavori</b>	€	<b>68.187,24</b>
	Ribasso contrattuale (- 8,59%)	€	5.666,99
	Importo lavori netto del ribasso d'asta	€	60.304,92
	Oneri della sicurezza	€	2.215,33
<b>1</b>	<b>Importo contrattuale</b>	€	<b>62.520,25</b>
<b>2</b>	<b>Opere Aggiuntive</b>		
	Totale da computo Metrico	€	6.501,17
	Ribasso contrattuale (-8,59%)	€	558,45
<b>2</b>	<b>Totale opere aggiuntive</b>	€	<b>5.942,72</b>
	<b>Nuovo Totale contrattuale</b>	€	<b>68.462,97</b>
<b>3</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	I.V.A. 10%	€	6.846,30
	Spese tecniche per progettazione D.L. – CSP - CSE	€	7.500,00
	C.N.P. (4% su a)	€	300,00
	I.V.A. 22% Sulle spese Tecniche	€	1.716,00
	Compenso Incentivante al responsabile Unico del Procedimento	€	556,41
	Accantonamento per innovazione tecnologica	€	272,75
<b>3</b>	<b>Totale delle somme a disposizione</b>	€	<b>17.191,46</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>85.654,43</b>

**DATO ATTO** per tanto che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad € 85.654,43

**RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO** procedere

- all'approvazione dei documenti amministrativi contabili sopra indicati
- all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione;
- alla liquidazione delle fatture sopra indicate a tacitazione di ogni dare ed avere da parte del professionista incaricato e dell'impresa esecutrice;

- di disporre gli accantonamenti al Responsabile Unico del Procedimento e delle quote di accantonamento innovazione tecnologica;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

- per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
- di approvare la documentazione amministrativa contabile sopra indicata;
- di approvare il Certificato di Regolare esecuzione redatto in data 04/01/2022 e sottoscritto senza riserva alcuna da parte dell'impresa affidataria dei lavori;
- di liquidare la fattura n. 04/2022 emessa in data 04/01/2022 dal professionista incaricato Dott. Ing. Martignoni Andrea con studio in Via Chiesa di Miradolo n. 20 – 10069 San Secondo di Pinerolo per le attività professionali relative alla progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, acquisita al protocollo comunale in data 04/01/2022 al n. 26 che riporta un totale imponibile di € 7.500,00 oltre Oneri Professionali ed I.V.A. a determinare un totale del documento di € 9.516,00;
- di liquidare la fattura n. 1/PA del 19/01/2022 emessa dalla ditta Impresa Edile Barus S.a.s. di Barus Moreno & C con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali quale saldo per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, e acquisita al protocollo comunale in data 19/01/2022 prot. n. 198 che riporta un totale imponibile di € 6.255,32 oltre 10% di I.V.A. a determinare un totale del documento di € 6.880,85
- di disporre l'accantonamento del compenso a favore del Responsabile Unico del Procedimento (comprensivo di CPTTEL e Oneri) nella misura di € 556,41 come da prospetto allegato;
- di disporre l'accantonamento per il fondo per l'innovazione tecnologica di € 272,75;
- di dare atto che il nuovo quadro economico consuntivo finale dei lavori riporta le sotto indicate voci di spesa per un totale complessivo di € 85.654,43:

<b>1</b>	<b>Importo lavori</b>		
	importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	65.971,91
	Importo oneri per la sicurezza	€	2.215,33
	<b>Importo totale lavori</b>	€	<b>68.187,24</b>
	Ribasso contrattuale (- 8,59%)	€	5.666,99
	Importo lavori netto del ribasso d'asta	€	60.304,92
	Oneri della sicurezza	€	2.215,33
<b>1</b>	<b>Importo contrattuale</b>	€	<b>62.520,25</b>
<b>2</b>	<b>Opere Aggiuntive</b>		
	Totale da computo Metrico	€	6.501,17
	Ribasso contrattuale (-8,59%)	€	558,45
<b>2</b>	<b>Totale opere aggiuntive</b>	€	<b>5.942,72</b>
	<b>Nuovo Totale contrattuale</b>	€	<b>68.462,97</b>
<b>3</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	I.V.A. 10%	€	6.846,30

	Spese tecniche per progettazione D.L. – CSP - CSE	€	7.500,00
	C.N.P. (4% su a)	€	300,00
	I.V.A. 22% Sulle spese Tecniche	€	1.716,00
	Compenso Incentivante al responsabile Unico del Procedimento	€	556,41
	Accantonamento per innovazione tecnologica	€	272,75
<b>3</b>	<b>Totale delle somme a disposizione</b>	€	<b>17.191,46</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>85.654,43</b>

- di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva del valore di € 6.252,02 (seimila duecentocinquantadue//02) a mezzo garanzia fidejussoria n. 40031991000298 rilasciata in data 09/11/2020 dalla TUA Assicurazioni, con sede in Largo Tazio Nuvolari n. 1 – CAP 20123 Milano (MI) Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04596530230

- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € 17.226,01 trova giusta copertura al codice di bilancio 09.04 -2.02.01.09.010 (capitolo 3342) del Bilancio 2022 in corso di redazione – Gestione Residui;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Franco Grill

Determina n. 7 del 20-01-2022

AREA SEI

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Prati, li 20-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n. 8 del 20-01-2022 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° 346 del 31-12-2019 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 76 GIUNTA COMUNALE del 11-11-2019 avente per oggetto Lavori di manutenzione straordinaria fognatura in Borgata Villa</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche</b>	
<b>Capitolo 3342 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RELATIVI AL CICLO INTEGRATO</b>	
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria fognatura in Borgata Villa
<b>Importo</b>	<b>€. 6.880,85</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
36 Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas	IT34Q02008307300000 04090987	1/PA del 19-01-2022	6.880,85	6.880,85	832856988E
Ritenute documento					
Split 10 comm			6.255,32	625,53	10,00%
Totale ritenute documento			6.255,32	625,53	

<b>Liquidazione n. 9 del 20-01-2022 CIG Z1C2A68D5A</b>	
<b>Su Impegno N° 346 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 76 GIUNTA COMUNALE del 11-11-2019 avente per oggetto Lavori di manutenzione straordinaria fognatura in Borgata Villa</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche</b>	
<b>Capitolo 3342 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RELATIVI AL CICLO INTEGRATO</b>	
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria fognatura in Borgata Villa
<b>Importo</b>	<b>€. 9.516,00</b>
<b>Beneficiario</b>	<b>495 STUDIO ASS. BOCCO - VENTURA - - CHAUVIE - MARTIGNONI</b>
<b>Quietanza</b>	<b>BONIFICO_BANCARIO IBAN IT70L0306930750100000076700</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
495 STUDIO ASS. BOCCO - VENTURA - - CHAUVIE - MARTIGNONI	IT70L03069307501000 00076700	4-2022 del 04-01-2022	9.516,00	9.516,00	Z1C2A68D5A
Ritenute documento					
Rit Professionisti 1040			7.500,00	1.500,00	20,00%
Totale ritenute documento			7.500,00	1.500,00	

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 20-01-2022

Prati, lì 20-01-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prati, lì 20-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)